

Objekts: "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"  
Darbu izpildes plāns

Veicamā darba apraksts		Atslēgums Nr.
<b>10kV kabeļu uzmavu montāža</b>		
<b>Pirms atslēguma:</b>		
	Veikt visus sagatavošanas darbus, ieguldīt jaunās 10kV kabelīnijas	
1	Atslēgt 981-1; 982-2 Savienot uzmavā(SU-9; SU-10) esošo kabeli un proj. kabeli atbilstoši shēmai, veikt nepieciešamus mērījumus Atgriezt atpakaļ 981-1; 982-2 izējas stāvoklī atbilstoši operatīvai shēmai	1
2	Atslēgt 982-1; 949-4; 982(T-2); 982-3. Ieslēgt 982(Z-10) sekcijas slēdzi Savienot uzmavā(SU-7.1; SU-7.2; SU-8.1; SU-8.2) esošo kabeli un proj. kabeli atbilstoši shēmai, veikt nepieciešamus mērījumus Atgriezt atpakaļ 982-1; 949-4; 982(T-2); 982-3; 982(Z-10) sekcijas slēdzi izējas stāvoklī atbilstoši operatīvai shēmai	2
3	Atslēgt 9171-4; SP2 F-11; F-11-1 Savienot uzmavā(SU-11; SU-12) esošo kabeli un proj. kabeli atbilstoši shēmai, veikt nepieciešamus mērījumus Atgriezt atpakaļ 9171-4; SP2 F-11; F-11-1 izējas stāvoklī atbilstoši operatīvai shēmai	3
4	Atslēgt SP7 7-7; 7-8; 7-9; A/st.160(F-8) Savienot uzmavā(SU-13; SU-14) esošo kabeli un proj. kabeli atbilstoši shēmai, veikt nepieciešamus mērījumus Atgriezt atpakaļ SP7 7-7; 7-8; 7-9; A/st.160(F-8) izējas stāvoklī atbilstoši operatīvai shēmai	4
<b>Abonentu pārslēgšana (KS722) un 0,4kV kabeļu uzmavu montāža</b>		
<b>Pirms atslēguma:</b>		
	Veikt visus sagatavošanas darbus, ieguldīt jaunās 0,4kV kabelīnijas no KS722 plānotā izvietoējuma, uzstādīt proj. sadalni Nr.4, sagatavot bedri KS722 sadalnes pamatnei, sagatavot tranšeju pēcuzskaites kabeļa(Durbes 20) guldīšanai	
5	Atslēgt 982(Z-2; Z-4; Z-15) Atslēgt KS722(1---6) Atslēgt KS1320(3) Atslēgt KS1493(1) Atslēgt KS1344(3) Ieslēgt KS1336(3); KS1501(3); KS1324(2) Demontēt esošo KS722 sadalni ar pamatni Uzstādīt demontēto sadalni projektā norādītā vietā Savienot uzmavā(SU-4) esošo un proj. kabeli atbilstoši shēmai Pārslēgt esošo kabeli(KS722-KS1320) pārceltā sadalnē Pieslēgt proj. sadalni Nr.4 Pārlikt esošo pēcuzskaites kabeli(Durbes 20) un pārslēgt proj. sadalnē Nr.4 Veikt nepieciešamus mērījumus Atgriezt atpakaļ 982(Z-2); KS722(4;5;6); KS1320(3) izējas stāvoklī atbilstoši operatīvai shēmai Veikt savienojumu uzmavu(SU-5; SU-6) montāžu, esošās N-LU(Durbes 20) demontāžu Veikt nepieciešamus mērījumus Atgriezt atpakaļ 982(Z-4; Z-15); KS1493(1); KS1344(3); KS1336(3); KS1501(3); KS1324(2) izējas stāvoklī atbilstoši operatīvai shēmai	5

## Atslēgumu plāns

N.P.K.	Atslēdzamais posms	Darba apraksts	Atslēguma laiks (st.)
1	Atslēgt 981-1; 982-2	1. SU-9; SU-10 uznavu montāža 2. Darbietilpība ~52 cilvēkstundas To var paveikt 1 brigāde 4 cilvēku sastāvā 29 stundās, ieskaitot pārslēgumus 3. Klientu stundas=0	29
2	Atslēgt 982-1; 949-4; 982(T-2); 982-3 ieslēgt 982(Z-10) sekcijas slēdzi	1. SU-7.1; SU-7.2; SU-8.1; SU-8.2 uznavu montāža 2. Darbietilpība ~75 cilvēkstundas To var paveikt 1 brigāde 4 cilvēku sastāvā 52 stundās, ieskaitot pārslēgumus 3. Klientu stundas=0	52
3	Atslēgt 9171-4; SP2 F-11; F-11-1	1. SU-11; SU-12 uznavu montāža 2. Darbietilpība ~52 cilvēkstundas To var paveikt 1 brigāde 4 cilvēku sastāvā 29 stundās, ieskaitot pārslēgumus 3. Klientu stundas=0	29
4	Atslēgt SP7 7-7; 7-8; 7-9; A/st.160(F-8)	1. SU-13; SU-14 uznavu montāža 2. Darbietilpība ~52 cilvēkstundas To var paveikt 1 brigāde 4 cilvēku sastāvā 29 stundās, ieskaitot pārslēgumus 3. Klientu stundas=0	29
5	Atslēgt 982(Z-2; Z-4; Z-15) Atslēgt KS722(1---6) Atslēgt KS1320(3) Atslēgt KS1493(1) Atslēgt KS1344(3) ieslēgt KS1336(3); KS1501(3); KS1324(2)	1. Esošās KS722 sadalnes pārceļšana 2. Darbietilpība ~60 cilvēkstundas To var paveikt 2 brigādes 10 cilvēku sastāvā 6 stundās, ieskaitot pārslēgumus 3. Klientu stundas=12	6

Objekts: "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"

### Atslēgumu plāns

Nr.	Apraksts	Darbietilpība [c.stundas]	Nepieciešamais darbinieku skaits	Atslēgto klientu skaits	Atslēguma laiks	Klientu stundas
1	SU-9; SU-10 uznavu montāža	52	4	0	29	0
2	SU-7.1; SU-7.2; SU-8.1; SU-8.2 uznavu montāža	75	4	0	52	0
3	SU-11; SU-12 uznavu montāža	52	4	0	29	0
4	SU-13; SU-14 uznavu montāža	52	4	0	29	0
5	Esošās KS722 sadalnes pārcelšana	60	10	2	6	12

Kopā:

145

12

**Vienlīniju shēma un darbu izpildes plāns sastādīts vadoties pēc 02.03.2018. "Ventspils\_10kV" vienlīniju shēmas. Pirms atslēgumu veikšanas nepieciešams pārbaudīt aktuālo vienlīniju shēmu un atslēdzamo lietotāju skaitu, nepieciešamo darbinieku skaitu. Nepieciešamības gadījumā būvniekam jāveic izmaiņas darbu izpildes plānā un jāpārskata atslēgumu skaits, secība.**