

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2019.gada 29.janvāra būvdarbu līguma Nr. L/r-19/007

Ventspilī,

2019.gada 12.decembrī

Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000284085, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un SIA „Ostas celtnieks”, reģ. Nr. 41203004237, tās valdes priekšsēdētāja Konstantīna Bursakovska personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses,

ņemot vērā

- parakstīto Aktu Nr. 06/11 no 11.06.2019 par transformatora izbūvi;
- saskaņā ar 23.07.2019 būvsapulcē pieņemto lēmumu tika apturēti gaisa reģenerācijas iekārtas (turpmāk – GRI) pamatu izbūves darbi, tā kā AS “Immer Digital” (turpmāk - ID) norādīja, ka plānotā GRI atšķirsies no būvprojektā paredzētās;
- kā uz šīs vienošanās parakstīšanas brīdi no ID vēl joprojām nav saņemta informācija par GRI, kuru plānots piegādāt un pēc šīs informācijas saņemšanas vēl jāveic GRI pamatu pārprojektēšanas darbi un papildus būvdarbi, kas savukārt šobrīd ietekmē būvdarbu veikšanas termiņus (darbus nav iespējams turpināt);
- ka GRI netika uzstādīts līdz 2019.gada 1.decembrim, kā tas sākotnēji bija plānots uzsākot būvdarbus, līdz ar ko nav iespējams veikt arī GRI apšūšanas darbus saskaņā ar sākotnējo būvdarbu kalendāro grafiku;
- ka ventilācijas iekārtu pasūtīšana tika apturēta, jo no ID puses bija izteikta vēlme veikt apkures, ventilācijas un kondicionēšanas (turpmāk – AVK) sistēmas pārprojektēšanu, bet vēl līdz šim (vienošanās parakstīšanas brīdis) no ID cits projekta risinājumu nav saņemts;
- parakstīto Aktu Nr.11/8 no 2019.gada 8.novembra par būvdarbu termiņa izmaiņām;

noslēdz šo papildus vienošanos par sekojošo:

1. Izteikt līguma 4.1. punktu sekojošā redakcijā:

“4.1. Izpildītājam Darbs objektā jāuzsāk un jāpabeidz:

Objekta nosaukums	Orientējošais līguma noslēgšanas laiks	Būvdarbu izpildes laiks
Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā	2019.gada 21.janvāris	līdz 2020.gada 10.maijam

2. Līguma punktā 17.8.3. minētais darba izpildes kalendārais laika grafiks tiek izteikts jaunā redakcijā saskaņā ar Akta Nr.11/8 no 08.11.2019 pielikumā pievienoto darba izpildes kalendāro laika grafiku.
3. Papildus vienošanās stājas spēkā no tās abpusēja parakstīšanas brīža.
4. Papildus vienošanās ir 2019.gada 29.janvāra būvdarbu līguma Nr. L/r-19/007 neatņemama sastāvdaļa, tā sastādīta divos eksemplāros latviešu valodā – viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pielikumā:

1. Akts Nr. 06/11 no 11.06.2019;
2. Akts Nr. 06/11 no 11.06.2019;

PASŪTĪTĀJS

Ventspils brīvostas pārvaldes
Pārvaldnieks

PARAKSTS /A.Purmalis/

IZPILDĪTĀJS

SIA „Ostas celtnieks”
Valdes priekšsēdētājs

PARAKSTS /K.Bursakovskis/