

Provizorisks būvdarbu kalendārais plāns Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūves 2.kārtai

ID	Task Name	28 Aug	04 Sep	11 Sep	18 Sep	25 Sep	02 Oct	09 Oct	16 Oct	23 Oct	30 Oct	06 Nov	13 Nov	20 Nov	27 Nov	04 Dec
1	Sagatavošanas darbi, tai skaitā:		01/09	07/09												
2	Līguma noslēgšana															
3	DVP izstrādāšana un saskaņošana															
4	Būvlaukuma iekārtošana un uzturēšana															
5	Tehnikas mobilizācija															
6	Demontāžas darbi, tai skaitā:		08/09			21/09										
7	Esošā atdarpāja Nr.3 demontāža un utilizācija															
8	Nobīdītā dienesta tiltiņa starp pāļiem Nr.3 un Nr.2 demontāža															
9	Tērauda caurulpāju dzīšana, tai skaitā:				22/09						05/10					
10	Tauvošanās pāju dzīšana darbu veikšanai															
11	Virzienrāmja izbūve															
12	Tērauda pāju dzīšana atdarpālim Nr.3, izmantojot vibropāļdzini, aizbēršana ar smilti															
13	Virzienrāmja demontāža															
14	Virsbūves izbūve, tai skaitā:						06/10								02/11	
15	Pāju korķu stiegrojuma karkasa izgatavošana, montāža															
16	Pāju korķu betonēšana															
17	Pamata dzelzsbetona plātņu montāža															
18	Fasādes dzelzsbetona plātņu montāža															
19	Atdarpāju virsbūves stiegrošana															
20	Virsbūves betonēšana divās kārtās															
21	Konstrukciju aizsardzības darbi															
22	Dienesta tiltiņa izbūve, tai skaitā:										03/11				16/11	
23	Demontēt tiltiņa veco betona balstīšanos vietu															
24	Veidņošana un stiegrošana															
25	Jaunās balstīšanās vietas betonēšana															
26	Dienesta tiltiņu konstrukciju montāža uz atjaunotajiem balstiem															
27	Konstrukciju aizsardzības darbi															
28	Atdarpāja aprīkojuma montāža, tai skaitā:												17/11		23/11	
29	Labās atvairierīces ar palīgkonstrukciju demontēšana no tehnoloģiskā laukuma															
30	Demontētās atvairierīces montāža uz atdarpāli Nr.3															
31	Demontēt palīgkonstrukciju no atdarpāja Nr.4 atvairierīces															
32	Drošības kāpņu, margu, atvairbrusu, poleru montāža															
33	Izpilddokumentācijas apkopošana	08/09														29/11
34	Objekta nodošana ekspluatācijā													30/11		30/11