

# KALENDĀRAIS GRAFIKS

ID	Nesaukums	Mērvien.	Dauzums	Duration
1	Līguma sēgšana, darbu sākums.	KS	1	1 d
2	Būvdarbu veikšanas ilgums	mēn.	8	242 d
3	Sagatavošanas darbi	mēn.	1	30 d
4	Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana	KS	1	21 d
5	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā	KS	1	14 d
6	Enkurur, torņa Nr.10 un putekļu savākšanas iekārtas pamatu faktiskā stāvokļa plāna sastādīšana ar to precīzu piesaisti topogrāfiskajā uzņēmījumā	KS	1	1 d
7	Papildus projektēšanas darbi (detālā darba rasējumu izstrādi, nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu, izpildrasējumu izstrādi un saskaņošanu)	KS	1	30 d
8	Būvdarbi	mēn.	7.5	228 d
9	Seguma no dzelzsbetona plātnēm izjaukšana ar esošo plātņu saglabāšanu	m2	7646	140 d
10	"FUNDEX" pāļu d.520/670mm izveidošana un parbaudīšana ar slātisko metodi uz iespiešanas slodzi	gb.	16	140 d
11	"FUNDEX" pāļu d.520/670mm izveidošana (vertikāliem un slīpiem pāļiem, slīpums 3:1)	gb.	760	140 d
12	Pamatslāņu (smiltis, šķembas h = 30 cm) izņemšana un transports uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	2294	140 d
13	Būvbedres izrakšana zemāk par seguma konstrukciju	m3	13260	139 d
14	Atslodzes platformas virsplātnes izveidošana	gb / m3	8 / 5584	168 d
15	Būvbedres aizbeigšana pēc atsloodes plātnes konstrukcijas izveidošanas	m3	7485	147 d
16	UKT darbi (ūdensvads Ū1, lietus kanalizācija K2, pārējie darbi)	KS	1	147 d
17	Šķembu nobēršana; nobīvējot ar vibratoriem	m3	2103	143 d
18	Smiltis slāņa (rupjgraudaina) nobēršana	m3	382	147 d
19	Seguma izveidošana no dzelzsbetona plātnēm 2.0x2.0x0.16m	m2	6882	144 d
20	Monoliātu segumu izveidošana savienojumos ar esošajiem segumiem	m2	764	130 d
21	Pabeigta objekta nodošana ekspluatācijā	KS	1	22 d

The Gantt chart visualizes the project timeline. The x-axis shows months from -2 to 36. Key tasks include:

- Līguma sēgšana, darbu sākums.**: Starts at month -1, duration 1 day.
- Būvdarbu veikšanas ilgums**: Duration 8 months (242 days).
- Sagatavošanas darbi**: Duration 1 month (30 days).
- Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana**: Duration 1 month (21 days).
- Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā**: Duration 1 month (14 days).
- Enkurur, torņa Nr.10 un putekļu savākšanas iekārtas pamatu faktiskā stāvokļa plāna sastādīšana ar to precīzu piesaisti topogrāfiskajā uzņēmījumā**: Duration 1 day.
- Papildus projektēšanas darbi**: Duration 1 month (30 days).
- Būvdarbi**: Duration 7.5 months (228 days).
- Seguma no dzelzsbetona plātnēm izjaukšana ar esošo plātņu saglabāšanu**: Duration 140 days.
- "FUNDEX" pāļu d.520/670mm izveidošana un parbaudīšana ar slātisko metodi uz iespiešanas slodzi**: Duration 140 days.
- "FUNDEX" pāļu d.520/670mm izveidošana (vertikāliem un slīpiem pāļiem, slīpums 3:1)**: Duration 140 days.
- Pamatslāņu (smiltis, šķembas h = 30 cm) izņemšana un transports uz būvuzņēmēja atbērtni**: Duration 140 days.
- Būvbedres izrakšana zemāk par seguma konstrukciju**: Duration 139 days.
- Atslodzes platformas virsplātnes izveidošana**: Duration 168 days.
- Būvbedres aizbeigšana pēc atsloodes plātnes konstrukcijas izveidošanas**: Duration 147 days.
- UKT darbi (ūdensvads Ū1, lietus kanalizācija K2, pārējie darbi)**: Duration 147 days.
- Šķembu nobēršana; nobīvējot ar vibratoriem**: Duration 143 days.
- Smiltis slāņa (rupjgraudaina) nobēršana**: Duration 147 days.
- Seguma izveidošana no dzelzsbetona plātnēm 2.0x2.0x0.16m**: Duration 144 days.
- Monoliātu segumu izveidošana savienojumos ar esošajiem segumiem**: Duration 130 days.
- Pabeigta objekta nodošana ekspluatācijā**: Duration 22 days.

[illegible]