

# BŪVDARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

Rāvas ielas izbūve, Ventspilī

Nr.p.k.	Darba nosaukums	2018.gads																			
		aprīlis				maijs				jūnijs				jūlijs				augusts			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	2	3																			
1	Sagatavošanas darbi																				
2	Demontāžas darbi, tai skaitā ēkas / būves																				
3	Zemes darbi - ierakuma izbūve, uzbēruma grunts izbūve																				
4	Segas, segumu izbūve																				
5	Konstrukcijas, apmales																				
6	Labiekārtojums																				
7	Komunikācijas - lietuss ūdens kanalizācija, apgaismojums, elektroapgāde (izbūve, aizsardzības pasākumi, aku regulēšana)																				
8	Izpilduzmērījumu veikšana																				
9	Izpilddokumentācijas sagatavošana																				
10	Darba komisija objektā																				
11	Objekta nodošana ekspluatācijā																				

Piezīmes:

Būvprojekta būvniecības secība: būvniecības darbus veikt atbilstoši projektētāja projektā piedāvātajam būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, kurš ir sagatavots individuāli un ir orientējošs. Tas var atšķirties no būvuzņēmēja iesniegtā kalendārā grafika, jo projektētājiem nav zināms konkrētais būvuzņēmējs un nav pieejama tā konkrēto darbu noslodzes un izstrādes programma, tehnika, kā arī cilvēkresursi un patērētās laika normas. Ja ģenerāluzņēmējs izstrādātais kalendārais grafiks atšķiras no projektētāja piedāvātā, tad to iepriekš saskaņot ar P/i „Komunālā pārvalde” un Ventspils Brīvostas pārvalde

Būvdarbi jāveic nodrošinot satiksmi īpašumu Lāčplēša iela 23

Būvuzņēmējam jāņem vērā tas, ka līdz ar šo būvprojektu tiks realizēti vairāki citi saistoši būvprojekti: *Apļa ielas izbūve; ŪKT un SAT tīklu izbūve Rāvas ielā; Elektroapgādes kabeļu pārbūve; Durbes ielas pārbūve*, un visu šo būvprojektu darbu izpilde savā starpā ir jāsalāgo un savstarpēji jāaskaņo darbu secības, lai nevienam no iesaistītajiem netiktu kavēti darbi

Grafiku sagatavoja:

I.Gorda