

Skaidrojošs apraksts

1. Ievads

Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts objektam "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kaiju ielā, Ventspilī".

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1. Vispārīgie noteikumi

Galvenais būvuzņēmējs un darbu uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošana. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046 – 85.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: tualete, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās.

2.3. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana

Bīstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanas shēmas izvēli veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Aizsargnožogojumus apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Nepieciešamības gadījumā būvobjekta daļas paredzēt nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga posmiem (piem. Bekaert tipa), kā arī bīstamās zonas daļēji ar signāllentām.

3. Būvdarbu veikšana

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.

Saskaņā ar LBN 310 – 14 (DVP) sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

1. Būvdarbu zonas, materiālu un tehnikas izvietojums uz ielu braucamām daļām;
2. Pagaidu nožogojuma izbūve un ceļu kustības zīmju izvietojums;
3. Laukumi materiālu glabāšanai un pagaidu būvju izvietojums;
4. Celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismus, darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru;
5. Vides aizsardzības pasākumi;
6. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

3.2. Būvdarbu īpašās prasības

- ✓ Būvprojekts realizējams kopā ar būvprojektu "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī";
- ✓ Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvi uzsākt pēc ielas braucamās daļas segas norakšanas, kas realizējama būvprojekta "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī" ietvaros;
- ✓ Būvdarbus realizēt atbilstoši būvprojekta "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī" DOP sadaļā iekļautiem būvniecības etapiem;
- ✓ Veicot būvdarbus, konstatējot piesārņotu grunti, nepieciešams veikt tās sanāciju, sanācijas veidu un vietu iepriekš saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi un informēt Ventspils brīvostas pārvaldi
- ✓ Izbūvējamo cauruļvadu savienošana ar esošo ūdensapgādes sistēmu iespējama tikai pēc izbūvēto cauruļvadu dezinfekcijas.

5. Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem. Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

6. Vides aizsardzības nosacījumi

Konkrēti vides, t.sk. koku un krūmu aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļiem 2m augstumā.

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Degvielas un eļļas uzglabāt slēgtos traukos un to novietnes izveidot vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

7. Satiksmes organizācija

- ✓ Satiksmes organizāciju organizēt atbilstoši būvprojekta "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī" norādītajam.

8. Būves nodošana ekspluatācijā

Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Būves nodošanu ekspluatācijā organizēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

Sastādīja

M. Zavickis