

DARBA IZPILDES LAIKA GRAFIKS

Sanatorijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzintaru ielas līdz P.Stradiņa ielai, Ventspilī

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Gads	2014.gads																		Kopā nedēļas
		Nedēļa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Sagatavošanas darbi		1																		1
2	Demontāžas, zemes darbi		1	2	3	4	5	6	7	8											8
3	Seguma izbūve brauktuvei							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12
4	Seguma izbūve nobrauktuvēm													1	2						2
7	Seguma izbūve autostāvvietai										1										1
8	Seguma izbūve ietvēm										1	2		3	4	5					5
9	Remonta zonas izbūve													1					1		2
10	Grants seguma izbūve pieslēgumvietās																		1		1
11	Laukakmens bruģa segas konstrukcijas izbūve																1				1
12	Betona apmaļu, uz iepriekš izbūvēta betona un šķembu pamata, izbūve							1		2	3	4	5								5
13	Aprīkojuma izbūve																		1		1
14	Apzaļumošanas darbi																		1	2	2

Piezīmes:

- 1. Būvdarbi jāveic atbilstoši LVC "ceļu specifikācijas 2012" (ar to grozījumiem no 29.05.2013) un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām
- 2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem bīvē veidā.
- 3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Pasūtītājs:		VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE						Pasūtījuma Nr.	
Projektētājs:		Sanatorijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzintaru ielas līdz P.Stradiņa ielai, Ventspilī (korekcijas)						Līgums ar dat.: 29.04.2013	
Projekts:		DARBA IZPILDES LAIKA GRAFIKS							
Rasējums:									
Daļas vadītājs	Projektēja		Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.	
U.Pūcītis	U.Pūcītis		09.2013.	13-13	-	TP	CD-8	1/1	