

# Provizoriskais būvdarbu kalendārais plāns Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūves 1.kārtai

ID	Task Name	28 Aug	04 Sep	11 Sep	18 Sep	25 Sep	02 Oct	09 Oct	16 Oct	23 Oct	30 Oct	06 Nov	13 Nov	20 Nov	27 Nov
1	<b>Sagatavošanas darbi, tai skaitā:</b>		01/09	07/09											
2	Līguma noslēgšana														
3	DVP izstrādāšana un saskaņošana														
4	Būvlaukuma iekārtošana un uzturēšana														
5	Tehnikas mobilizācija														
6	<b>Demontāžas darbi, tai skaitā:</b>		08/09	12/09											
7	Nokritušā pāļa Nr.4 čaulpāju daļēja demontāža un utilizācija vietās, kur tie traucē jauno balsta pāju dzīšanai														
8	Nokritušā dienesta tiltiņa pie bijušā atdurpāja Nr.4 pacelšana														
9	<b>Tērauda cauruļpāju dzīšana, tai skaitā:</b>			13/09		26/09									
10	Tauvošanās pāju dzīšana darbu veikšanai														
11	Virzienrāmja izbūve														
12	Tērauda pāju dzīšana atdurpālim Nr.4, izmantojot vibropāļdzini, aizbēršana ar smilti														
13	Virzienrāmja demontāža														
14	<b>Virsbūves izbūve, tai skaitā:</b>					27/09				24/10					
15	Pāju korķu stiegrojuma karkasa izgatavošana, montāža														
16	Pāju korķu betonēšana														
17	Pamata dzelzsbetona plātņu montāža														
18	Fasādes dzelzsbetona plātņu montāža														
19	Atdurpāju virsbūves stiegrošana														
20	Virsbūves betonēšana divās kārtās														
21	Konstrukciju aizsardzības darbi														
22	<b>Dienesta tiltiņa izbūve, tai skaitā:</b>									25/10			07/11		
23	Demontēt tiltiņa veco betona balstīšanos vietu														
24	Veidņošana un stiegrošana														
25	Jaunās balstīšanās vietas betonēšana														
26	Dienesta tiltiņu konstrukciju montāža uz atjaunotajiem balstiem														
27	Konstrukciju aizsardzības darbi														
28	<b>Atdurpāja aprīkojuma montāža, tai skaitā:</b>											08/11		14/11	
29	Kreisās atvairierīces ar palīgkonstrukciju demontēšana no tehnoloģiskā laukuma														
30	Demontētās atvairierīces montāža uz atdurpāli Nr.4														
31	Drošības kāpņu, margu, atvairbrusu, poleru montāža														
32	<b>Izpilddokumentācijas apkopošana</b>		08/09												21/11
33	<b>Objekta nodošana ekspluatācijā</b>												22/11		22/11