

ID	Task Name	August 2023	September 2023	October 2023	November 2023	December 2023	January 2024
		232629010407101316192225283103060912151821242730030609121518212427300205081114172023262902050811141720232629010407101316192225283					
1	Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas pietātnē Nr.16. Būvdarbi	120 days					
2	Līguma noslēgšana	07/08	11/08				
3	Amortizācijas ierīču pasūtīšana, darba rasējumu saskaņošana un piegāde	14/08				29/12	
4	Sagatavošanās darbi, mobilizācija, būvpilsētiņas ierīkošana u.c.	14/08	01/09				
5	Stiegrošanas un betonēšanas darbi		04/09		08/12		
6	Fendera F3 tērauda stiprinājuma rāmja pagarinājuma izgatavošana				11/12	29/12	
7	Fenderu montāžas darbi					01/01	19/01