




Vieta skaņojumiem un piezīmēm

Andrejs Janičevs
SIA «LUKOIL Baltija R»
Atbilstības un ekspluatācijas daļas
vadītāja p.i.

Saskaņots,
VUGD Kurzemes reģiona
brigādes Ventspils daļas
komandieris
G. Pavlovs
16.06.2014.

- Piezīmes:
1. Būvprojektā dota provizoriska satiksmes organizācijas shēma. Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas, izstrādāt detalizētu shēmu un to saskaņot ar P/i "Komunālā pārvalde", PSIA "Ventspils Reiss", VAS "LVC", DUS "Lukoil" un "VUGD".
 2. Paredzēta esošā brauktuves asfaltbetona seguma renovācija / esošā demontāža un jauna izbūve. Nofrēzēt esošo asfaltbetonu -10.5cm biezumā no proj. augstumu atzīmēm (skatīties vertikālo plānu), ieklāt asfaltbetona saistes kārtu 7cm biezumā un virskārtu 3.5cm biezumā, kā arī nomainot gar brauktuves malām esošās brauktuves apmales. Detalizēti skatīt plānā, griezumos un būvniecības laikā uz vietas dabā.
 3. Būvdarbus paredzēts veikt pa posmiem, vispirms izbūvējot Zvaigžņu ielu, tad Inženieru ielu.
 4. Laikā, kad tiek slēgta kāda no nobrauktuvēm DUS "Lukoil", piekļūšanu īpašumam nodrošināt no otras nobrauktuves, uzstādot attiecīgas ceļazīmes un to saskaņojot ar DUS "Lukoil".
 5. Būvdarbu laikā nodrošināt sabiedriskā transporta kustību, saglabājot visu laiku vismaz vienu braukšanas joslu gan Inženieru gan Zvaigžņu ielā. Nodrošināt kustību arī operatīvajam transportam no Inženieru ielas 1 (VUGD) visā būvdarbu laikā. Asfaltbetona segumu frēzēt uzreiz visā Inženieru ielā, bet klājot jauno asfaltbetonu, to klāt pa posmiem, vispirms no Zvaigžņu ielas līdz nobrauktuvei uz DUS, bet otrajā posmā no DUS līdz Kuldīgas ielai, lai būtu iespēja izbraukt no VUGD.
 - Darbus saskaņot ar Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļu, (tel. 63622026).
 6. Sat. organizāciju un ceļazīmes uzstādīt atbilstoši LR MK Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.
 7. Prognozējama aptuvenais kopējais būvdarbu ilgums paredzēts viena nedēļa. Būvdarbu prognozētais laiks - 2014.gads.
 - 8.Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt objekta apsekošanu dabā, konstatējot objekta stāvokli un vizuālās apsekošanas datus "fotofiksācijas" nodot pasūtītājam.
 9. Vietās, kur būvniecības laikā tiks sabojātas citas apmales, vai esošais segums, atjaunot tās/to sākotnējā stāvoklī par būvuzņēmēja līdzekļiem.

Pasūtītājs:		P/i "Komunālā pārvalde"				Līguma numurs: 2014/194P	
Projektētājs:		Projekts: Inženieru ielas seguma renovācija posmā no Zvaigžņu ielas līdz Kuldīgas ielai, Ventspilī					
		Rasējums:					
		Satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā					
Būvproj.vad.	Būvproj. ceļu daļas vad.	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
 M. Rozentāls	 M. Rozentāls	12.06.2014	03-14	-	TP	CD-05	1 / 1