

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

PROJEKTS

BIUŠO PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DEMONTĀŽA DZINTARU IELĀ 68, VENTSPILĒ

ADRESE

VENTSPILS, DZINTARU IELĀ68

PASŪTĪTĀJS

VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

PAMATOJUMS

VENTSPILS PILSĒTAS DOMES BŪVJU NOJAUKŠANAS UZDEVUMS NR.10.

AUGSTUMU ATZĪMES

AUGSTUMU ATZĪMES DOTAS BALTIJAS AUSTUMU SISTĒMĀ(BAS)

OBJEKTA VISPĀRĒJĀS RAKSTUROJUMS

DEMONTĒJAMĀS OBJEKTS IR DARBĪBU IZBEIGUŠĀS PILSĒTAS ATTĪRĪŠANAS IETAISES, KURĀS SASTĀV NO DZ/B KARKAŠA ĒKĀM AR PANEĻU UN ĶĒGEĻU SIENĀM, DZ/B PANEĻU PĀRSEGUMIEM UN LĒZENIEM LĪMĒTIEM JUMTIEM. BŪVJU PAZEMES DAĻĀS IR NO MONOLĪTA UN SALEKAMA BETONA UN DZ/B KONSTRUKCIJĀM.

PAREDZAMIE DARBI

PROJEKTS PAREDZ TERITORIJAS ATBRĪVOŠANU NO ĒKĀM UN BŪVĒM SAGLABĀJOT TO PAZEMES DALU. VIRSZEMES DALU DZ/B ELEMENTUS DEMONTĒT VESELUS, ĶĒGEĻU SIENĀS, GRIDAS UN VISI PAZEMES DAĻU ELEMENTI DEMONTĒJAMI ATROKOT UN SAGRAUJOT. METĀLA KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽĀS DARBUS UN APJOMUS PRECIZĒT TIEŠI PIRMS DARBU UZSĀKŠANĀS

ĪPAŠĀS PRASĪBAS DEMONTĀŽĀS DARBU VEIKŠANĀS LAIKĀ

1. DARBUS VEICOT TUVĀK PAR 30 m NO 110kV ELEKTROPĀRVADES LINIJAS AR CEĻJAMĒM MEHĀNISMIEM VAI MEHĀNISMIEM, KURU AUGSTUMS DARBA STĀVOKLI LIELĀKS PAR 4,5m SASKANOT DARBU VEIKŠANĀS PROJEKTU RIGĀ DĀRZCIEMAIELĀ89. TĀLR.7725309
2. PIEVĒRST UZMANĪBU SLODŽU APRĒKINIEM, KURI VEIDOSIES NO TRANSPORTA KUSTĪBAS(BŪVGRUŽU IZVEŠANĀ) PĀRI ESOŠĀJĒM SĪVAVENTSPILS NAFTAS TERMINĀLS" MAĢISTRĀLAJĒM CAURUĻ VADĒIEM, UN APRĒKINUS SASKAŅOT AR KOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNĒIEM.
3. PIRMS ZEMES DARBŪ UZSĀKŠANĀS PĀRLIECINĀTIES, VAI DARBA ZONĀ NAV DARBOJOŠOS KOMUNIKĀCIJU. PAGAIDU ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZIRSZEMES CAURUĻ VADUS NOSEGĒT KONSTRUKCIJU, KURA NEAPDRAUD TO DROŠĪBU.
4. GRUNTS KURU PĀRVIETO OBJEKTA ROBEŽĀS, ATBĒRTNES VIETU SASKANOT AR OBJEKTA ĪPAŠNĒIEKU VIETĀ, KAS NETRAUCĒ TURPMĀKĀS DARBĪBAS OBJEKTĀ.
5. JA GRUNTS IR PIESĀRŅOTA (NOTEKUDENĒ, BŪVGRUŽĒ, NAFTAS PRODUKTI), TAD SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU, TO TRANSPORTĒT UZ IZGĀZTVI.

RASEJUMU SARAKSTS		
Kārtas Nr.	Lapa	Nosaukums
1	BN - 1	Vispārējie norādījumi
2	GP - 1	Ģenerālais plāns
3	GP - 2	Vertikālais plāns
4	DVP - 1	Darbu veikšanas projekts
5	BN - 2	Dūņu lauku demontāža
6	BN - 3	Mikrofiltru ēkas demontāža
7	BN - 4	Sekundāro nostādinātāju demontāža
8	BN - 5	Sūkņu un kompensoru ēkas demontāža
9	BN - 6	Aerotienka demontāža
10	BN - 7	Pirmreizējo nostādinātāju demontāža
11	BN - 8	Hlorētavas demontāža
12	BN - 9	Kontaktrezervuāru pazemes daļas demontāža
13	BN - 10	Metāntenku demontāža
14	BN - 11	Attīrīto notekūdeņu sūkņu stacijas demontāža
15	BN - 12	Smiļšu laukumu demontāža
16	BN - 13	Caurtāides demontāža
17	BN - 14	Smiļšu ķērtāju demontāža
18	BN - 15	Aktīvo dūņu stabilizatoru demontāža
19	BN - 16	Dūņu blīvētāju demontāža
20	BN - 17	Režģu ēkas demontāža
21	BN - 18	Garāžu demontāža
22	BN - 19	Sadzīves un tēkālo notekūdeņu sūkņu stacijas demontāža
23	BN - 20	Mt el. sadales ēkas demontāža
24	BN - 21	Tekņu demontāža

Šī projekta
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta BK daļas vadītājs
inž. V.BRICIS;
sert. Nr. 20-3048;

(datums) (paraksts)

Pasūtītājs: Ventspilis brīvostas pārvalde, reģ. Nr.90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspilis, LV-3601		
--	--	--

Objekts: "Bijušo pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī "		Projekta Nr.: 08-2013	
--	--	-----------------------	--

Amats		Uzvārds	Paraksts	Datums	Vispārējie norādījumi		
Būvprojekta vadītājs		V. Bricis		01.11.2013.			
Izstrādāja		V. Bricis		01.11.2013.			
					<div><div>inženertehniskie projekti</div><div><div>IPQ</div><div>9.386</div></div></div>		