



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNICĪBAS NODAĻA

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3600, tālrunis 63601162, fakss 63601118; e-pasts: apn@ventspils.lv

Ventspilī

17.10.2013. Nr.9-14/3110

SIA „Projekts 3”

P/i „Komunālā pārvalde”

Par objekta „Servitūta ceļa I.Mičurina
ielā 14, Ventspilī rekonstrukcija”
tehnisko projektu

Ar šo darām Jums zināmu, ka domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā 26.09.2013. ir saņemts objekta „Servitūta ceļa I.Mičurina ielā 14, Ventspilī rekonstrukcija” tehniskais projekts, tas ir izskatīts, kā rezultātā **tas netiek akceptēts.**

Līdz tehniskā projekta iesniegšanai atkārtotai izskatīšanai, lūdzam novērst domes speciālistu piezīmes, kas minētas pielikumā.

Šo nodaļas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās, griežoties ar atbilstošu iesniegumu Domē, adresējot to Domes izpilddirektoram.

Pielikumā :

- Projekta saskaņošanas – akceptēšanas lapas uz 4 lp.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas vadītājs



M.Bože

63601162

Pilsētas arhitekts infrastruktūras
attīstības jautājumos

- 1) Ietvei norādītais betona bruģakmens raksts ir maldinošs (neatbilstošs dabā esošajam). Dotās bruģakmens krāsu proporcijas ir neatbilstošas krāsu proporcijām, kādas ir izbūvētajā I. Mičurina ielas posmā.
- 2) Smago automašīnu stāvvietu segumam paredzēt vienkāršāku, ar brauktuves un ietves betona bruģakmens segumu rakstiem saskanīgāku risinājumu.

Arhitekts infrastruktūras attīstības
jautājumos

2013. gada 01. oktobrī

Iveta Kukite

APN vadītāja vietnieks

APN vadītāja vietnieks infrastruktūras attīstības jautājumos

Nav saskaņots:

- 1) Projektā attēlot SIA „Kalmeta” nomas teritorijas robežas. Savietoto nomas teritorijas robežu plānu un būvprojekta GP atkārtoti saskaņot ar Ventspils brīvostas pārvaldi un SIA „Kalmeta”;
- 2) Precizēt perspektīvē izbūvējamā žoga izbūves līniju, ņemot vērā SIA „Kalmeta” nomas teritorijas robežu;

APN vadītāja vietniece

infrastruktūras jautājumos
Ieva Vanaga

2013. gada 16. oktobrī

APN tīklu inženieris

Nav saskaņots:

- 1) Lapā ŪKT/LKT-02-1 (1/2) nesakrīt apzīmējumi ar garenprofila lapā ŪKT/LKT-03 apzīmējumiem:
K2-01A izteka – K2-01B izteka;
K2-02 izteka – K2-03 izteka;
- 2) Lapā ŪKT/LKT-02-1 (1/2) nesakrīt tekņu augstumi ar garenprofila lapā ŪKT/LKT-03 tehnēm:
gūlija G-02B; gūlija G-03B; gūlija G-03A;
- 3) Lapā ŪKT/LKT-02-1 (1/2) sadzīves kanalizācijai nesakrīt tekņu augstumi ar garenprofila lapā ŪKT/LKT-04 tehnēm;
- 4) Ņemt vērā Būvniecības kontroles nodaļas piezīmi;
- 5) Tehnisko projektu nepieciešams saskaņot ar SIA „Kalmeta”.

Ainavu arhitekts

APN tīklu inženieris

 Andris Želmurds

2013. gada 10. 10.

- 6) Ņemot vērā, ka projektējamā teritorija daļēji atrodas uz SIA "Kalmeta" nomas teritorijas, lūdzu sniegt paskaidrojumu par to, kā tiks risināta lietus ūdens novadīšana, gadījumā, ja SIA "Kalmeta" nākotnē veiks apbūvi pašreiz esošā grāvja vietā un būs nepieciešams grāvi aizbērt.

APN tīklu inženieris

 Andris Želmurds

2013. gada 17. 10.

Būvniecības administratīvā inspekcija

Vides uzraudzības nodaļa

nodrošina PAV (2009.g., 4.pārskats)

Samaras

9.10.2013.

Ventspils pilsētas domes
vides uzraudzības nodaļas
vadītāja

I. ZILNIECE

Pilsētas galvenās arhitektes vietniece
vēsturiskās pilsētvides jautājumos

Būvniecības kontroles nodaļa

1. Projektā uzrādīt katras konstrukcijas pamatu kārtas minerālmateriāla maisījuma frakciju un tipu, kā arī materiālu (granīta šķembas vai kas cits).

08.10.2013.

Būvniecības kvalitātes kontroles
nodaļas vadītāja
Ingrīda Eklone
Būvkontroles reģ. Nr. 18.

Pilsētas galvenais mākslinieks