

PIELIKUMS NR.2

Koku apsekošanas / ciršanas tabula

Nr. plānā	Auga nosaukums latīņu valodā	Auga nosaukums latviešu valodā	Stumbra caurmērs -d cm	Atrašanās vieta (pk)	Brauktuves puse (L;Kr)	Saglabāt / nozāģēt	Piezīmes, secinājumi
Apļa iela							
1	Acer negundo	Ošlapu kļava	30	1+53	Kr	Nozāģēt	Brauktuves / ietves un veloceļa izbūvei
2	Acer negundo	Ošlapu kļava	27	1+53	-	Nozāģēt	
3	Acer negundo	Ošlapu kļava	35	1+53	L	Nozāģēt	
1C	Celms			1+53	Kr	Izraut	
4	Acer sp.	Kļava suga	15	1+36	L	Nozāģēt	
5	Malus	Ābele	18	0+63	L	Nozāģēt	Ārpus ielas sarkanajām līnijām. Vainaga kopšana / formēšana
6	Salix caprea	Vītols	33+20	0+61	Kr	Saglabāt	
7	-	Lapu koks	2x10	0+22	L	Nozāģēt	
8	Acer sp.	Kļava suga	2x7	0+20	L	Nozāģēt	
9	Acer sp.	Kļava suga	7	0+18	L	Nozāģēt	
10	-	Lapu koks	2x10	0+15	Kr	Nozāģēt	Brauktuves / ietves un veloceļa izbūvei
11	Malus	Ābele	20	0+15	Kr	Nozāģēt	
Rāvas iela							
12	Populus sp.	Papeles suga	20	1+00	Kr	Nozāģēt	pie ēkas demontāžas
13	-	Lapu koks	13+20	0+10	L	Saglabāt	Ārpus darbu robežas
14	Malus	Ābele	28	3+14	Kr	Saglabāt	Ārpus ielas sarkanām līnijām
15	Betula	Bērzs	2x8	2+95	Kr	Nozāģēt	
16	-	Lapu koks	3x15	2+42	Kr	Nozāģēt	
17	-	Lapu koks	6x15	2+35	Kr	Nozāģēt	
18	-	Lapu koks	2x13	2+32	Kr	Nozāģēt	

Sastādīja

I.Gorda

Piezīmes:

- Kopā koki - 18 gab
- Saglabājamie koki - 3 gab
- Nozāģējami koki - 15 gab (būvuzņēmējam rēķinot koku ciršanas izmaksas ir jāņem vērā tas, ka ir vairāki koki, kuriem ir vairāk par vienu stumbru)
- Jāizcērt visi krūmi ielas sarkano līniju robežās