

PIELIKUMS NR.4

Atbildes uz APN nodaļas piezīmēm par tehnisko projektu: Servitūta ceļa I. Mičurina ielā 14, Ventspilī rekonstrukcija;

APN tīklu inženieris Andris Žeimunds	
<p>1) Lapā ŪKT/LKT-02-1 (1/2) nesakrīt apzīmējumi ar garenprofila lapā ŪKT/LKT-03 apzīmējumiem: K2-01A izteka – K2-01B izteka; K2-02 izteka – K2-03 izteka;</p> <p>2) Lapā ŪKT/LKT-02-1 (1/2) nesakrīt tekņu augstumi ar garenprofila lapā ŪKT/LKT-03 tehnēm: gūlija G-02B; gūlija G-03B; gūlija G-03A;</p> <p>3) Lapā ŪKT/LKT-02-1 (1/2) sadzīves kanalizācijai nesakrīt tekņu augstumi ar garenprofila lapā ŪKT/LKT-04 tehnēm;</p> <p>4) Ņemt vērā Būvniecības kontroles nodaļas piezīmi;</p> <p>5) Tehnisko projektu nepieciešams saskaņot ar SIA „Kalmeta”.</p> <p>6) Ņemot vērā, ka projektējamā teritorija daļēji atrodas uz SIA „Kalmeta” nomas teritorijas, lūdzu sniegt skaidrojumu par to, kā tiks risināta lietuss ūdens novadīšana, gadījumā, ja „Kalmeta” nākotnē veiks apbūvi pašreiz esošā grāvja vietā un būs nepieciešams grāvi aizbērt.</p>	<p>Piezīmes Nr.1-5 izlabotas.</p> <p>Vienojoties starp Ventspils domi, Ventspils Brīvostas pārvalde un SIA „Kalmeta” pieņemts lēmums projektā izstrādāt risinājumu, kurā tiek paredzēts aizbērt grāvi un izbūvēt slēgto lietuss ūdens kanalizāciju/caurteku gar SIA „Kalmeta” nomas teritoriju un pieslēgt Mičurina ielas LK kolektoram lietuss ūdeņus no īpašuma I.Mičurina iela 6.</p>
APN arhitekte infrastruktūras attīstības jautājumos Iveta Kukīte	
<p>1) Ietvei norādītais betona bruģakmens raksts ir maldinošs (neatbilstošs dabā esošajam). Dotās krāsu proporcijas ir neatbilstošas krāsu proporcijām, kādas ir izbūvētajā I.Mičurina ielas posmā.</p> <p>2) Smago automašīnu stāvvietu segumam paredzēt vienkāršāku, ar brauktuves un ietves betona bruģakmens segumu rakstiem saskaņīgāku risinājumu.</p>	<p>Piezīmes izlabotas. Bruģa rakstu risinājumus izstrādes gaitā saskaņots ar Ivetu Kukīti.</p>
APN vadītāja vietniece Ieva Vanaga	
<p>1) Projektā attēlot SIA „Kalmeta” nomas teritorijas robežas. Savienoto nomas teritorijas robežu plānu un būvprojekta GP atkārtoti saskaņot ar Ventspils Brīvostas pārvaldi un SIA „Kalmeta”.</p> <p>2) Precizēt perspektīvē izbūvējamā žoga izbūves līniju, ņemot vērā SIA „Kalmeta” nomas teritorijas robežu.</p>	<p>Piezīme izlabota, nomas teritorijas uznestas uz GP un projekts tiks saskaņots ar SIA „Kalmeta” un atkārtoti ar Ventspils Brīvostas pārvaldi.</p> <p>Žoga izbūves līnija precizēta un paredzēta tikai gar nomas teritoriju.</p>
Būvniecības kvalitātes kontroles nodaļas vadītāja Ingrīda Eklone	
<p>1) Projektā uzrādīt katras konstrukcijas pamatu kārtas minerālmateriāla maisījumu frakciju un tipu, kā arī materiālu (granīta šķembas vai kas cits).</p>	<p>Piezīme izlabota, norādīts gan griezumos gar darba daudzumu sarakstā un paskaidrojuma rakstā.</p>

SIA „Projekts 3” valdes priekšsēdētājs/projekta vadītājs

M.Roops

Mārtiņš Rozentāls
Mob.tel. 28691888