

**PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.2**  
**pie līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-61**  
*(datēts ar 08.05.2023.)*

Datums skatāms laika zīmogā, Ventspilī (26.06.2024.)

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka vietnieka, Inženiertehniskā departamenta vadītāja Arņa Mazaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un SIA “VIA” valdes priekšsēdētāja Ginta Gruntiņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā – Puses un katra atsevišķi Puse,

ņemot vērā:

- 1) 2024.gada 18.jūnijā starp pusēm sastādīto un parakstīto aktu par būvdarbu izpildes termiņu;
- 2) Saskaņā ar Līguma 4.1.1.punktā noteikto, objekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī”, turpmāk – Objekts, būvdarbu izpildes termiņš ir 202 kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
- 3) Saskaņā ar Līguma 4.1.3.punktā noteikto, būvdarbu izpilde jāuzsāk 10 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvobjektā;
- 4) Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.5-2022-90 noteiktie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildīti 2023.gada 5.jūnijā;
- 5) Būvdarbu izpilde Objektā uzsākta 2023.gada 7.jūnijā, un būvdarbu izpilde atbilstoši Līgumā noteiktajam bija jāpabeidz līdz 2023.gada 25.decembrim (ieskaitot);
- 6) Atbilstoši 2024.gada 10.janvāra aktam par tehnoloģisko pārtraukumu sākot ar 2023.gada 22.decembri Objektā tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, fiksējot, ka atbilstoši Līgumā noteiktajam būvdarbu izpildei atlikušas 4 kalendārās dienas;
- 7) Būvdarbu izpilde Objektā tika atsākta 2024.gada 25.martā, par ko 2024.gada 25.martā tika parakstīts akts par darbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma;
- 8) Atsākot darbus Objektā, Pasūtītājs ir uzdevis Izpildītājam papildu darbu izpildi, ņemot vērā 2024.gada 7.februārī saņemto Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa vēstuli Nr.9-11/45-1 par to, ka Pasūtītājam Objekta ietvaros nepieciešams nodrošināt iebrauktuves izbūvi uz nekustamo īpašumu Lielā iela 21, Ventspilī, pamatojot to ar Ventspils pilsētas saistošo teritorijas izmantošanas noteikumu nosacījumiem;
- 9) Veicot Objekta apsekošanu pirms būvdarbu atsākšanas, konstatēts, ka piestātņu Nr.19 un Nr.20 (ielas PK 5+12) savienojuma vietā pie tauvošanas polera dzelzsbetona masīvā konstatēts paaugstinājums, kas rada bīstamību aizķerties vai pārvietojoties tā tuvumā. Pasūtītājs pieņēma lēmumu pārbūvēt segumu minētajā zonā, izveidojot lēzenu seguma savienojumu ar piestātnes dzelzsbetona virsbūvi, par ko 2024.gada 25.martā sastādīts un parakstīts Fakta konstatācijas akts Nr.51, kuru izpildei nepieciešamas 29 (divdesmit) deviņas kalendārās dienas;
- 10) Lai pabeigtu būvdarbus Objektā, Pasūtītājam Objektā bija nepieciešams veikt papildus būvdarbus, kas netika iekļauti sākotnējā iepirkumā, tā kā šādu darbu nepieciešamību iepriekš nebija iespējams konstatēt un paredzēt. Piegādātāja maiņa šajā gadījumā radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības;
- 11) Būvdarbu izpilde pabeigta 2024.gada 19.aprīlī, t.i., 26 (divdesmit sešu) kalendāro dienu laikā;
- 12) Izpildītājam, lai pabeigtu būvdarbus pēc to atsākšanas bija nepieciešamas 26 (divdesmit sešas) kalendārās dienas, kas nozīmē, ka līguma termiņš ir pagarināms par 22 kalendārajām dienām, kas ir uzskatāms par pamatotu izpildītājam darba apjomam un tā specifikai;

- 13) *Saskaņā ar Līguma 4.4. punkta 4.4.3. apakšpunktā noteikto, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi;*
- 14) *Līgumā termiņa pagarinājums nepieciešams tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;*
- 15) *Būvdarbu termiņa pagarināšana ir pamatota,*

noslēdz papildus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Līguma 4.1.1.punktā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 22 (divdesmit divām) kalendārajām dienām.
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās sagatavota elektroniski un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Pasūtītājs

Izpildītājs

---

Ventspils brīvostas pārvaldnieka  
vietnieks,  
Inženiertehniskā departamenta vadītājs  
Arnis Mazalis

---

SIA "VIA" valdes priekšsēdētājs  
Gints Gruntiņš

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONIKIEM PARAKSTIEM UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU*