

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.3
pie 2018.gada 30.jūlija
Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-35

2020.gada 16.decembrī
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Andris Purmalis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “CTB”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Gatis Zvirbulis (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un abi kopā – Puses,

ņemot vērā:

- starp Pusēm 2018.gada 30.jūlijā noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-35 par Durbes ielas pārbūvi, Ventspilī nosacījumiem (turpmāk – Līgums);
- 2020.gada 31.augustā starp pusēm noslēgto papildus vienošanos pie Līguma par papildus darbu izpildi;
- Līguma 4.3.3. punktu, saskaņā ar ko Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanai laika pagarinājumu, ja Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi;
- papildus darbu veikšanai nepieciešamo pazemes inženiertīklu skataku piegādi ražotājs kavējis par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, kas ir no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, līdz ar ko termiņš papildus darbu veikšanai pagarināms par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām;
- 2020.gada 30.novembra aktu par defektu labošanu,
- Izpildītājs ir veicis arī 2019.gada 10.oktobra aktā par konstatētajiem defektiem objektā “Durbes ielas pārbūve, Ventspilī” minēto defektu novēršanu 2 (divās) darba dienās, tādējādi uz šīs vienošanās parakstīšanas brīdi Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņa kavējums ir 43 (četrdesmit trīs) darba dienas;
- Civillikuma 1716.pantā noteikto, ka līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra,

vienojas par sekojošo:

1. Izteikt 2020.gada 31.augusta Papildus vienošanās 2.punktu šādā redakcijā:
“Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.3 norādītie papildus darbi veicami 50 kalendāro dienu laikā no papildus būvdarbu uzsākšanas dienas, kas fiksēta ar attiecīgu aktu.”.
2. Puses apstiprina, ka tām vienai pret otru nav pretenziju par minēto papildus darbu pabeigšanas termiņu.
3. Atbilstoši Līguma 14.1.punkta nosacījumiem par Līgumā noteiktā darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas sastāda 1187,83 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit septiņi euro un 83 centi) dienā. Ņemot vērā darbu izpildes termiņa kavējuma darba dienu skaitu līgumsoda apmērs sastāda 51076,69 EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņdesmit seši euro un 69 centi).
4. Papildus vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Pārējā daļā Līguma teksts, kas nav pretrunā ar šo Papildus vienošanos Nr.3, paliek spēkā bez izmaiņām, un uz šo Papildu vienošanos Nr.3 attiecas visi citi Līguma nosacījumi.
6. Papildus vienošanās Nr.3 sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Izpildītājs
SIA “CTB” valdes priekšsēdētājs

_____ A.Purmalis

_____ G.Zvirbulis