

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.4
BŪVDARBU LĪGUMS Nr.L/r-19/007
(datēts ar 29.01.2019.)

Datums skatāms laika zīmogā, Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “Ostas celtnieks” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā un valdes locekles Elīnas Epaltes- Drulles personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, *ņemot vērā, ka:*

- *Izpildītājs veic objekta „Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (turpmāk – Objekts), būvniecību saskaņā ar līgumu Nr.L/r-19/007, dt.ar 29.01.2019., turpmāk “Līgums”. Būvdarbu izpildes laiks – 2021.gada 1.novembris;*
- *Pasūtītājs 2021.gada 24.maijā ir parakstījis nomas līgumu ar SIA “Forpet Baltic” par ražošanas ēkas Nr.6 nomu. Ņemot vērā to, ka pašreiz ražošanas ēkai Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (turpmāk – Ēka), ir piesaistīts nomnieks, Pasūtītājam ir zināmas ražošanas iekārtas, kas būtu uzstādāmas Ēkā un/vai tehnoloģiskie procesi, ko veiks nomnieks, līdz ar ko mainās prasības attiecībā uz Ēku;*
- *Pasūtītājs 2021.gada 23.jūlijā, nosūtot vēstuli Izpildītājam ir apturējis atsevišķu vispārējo un inženiertīklu būvdarbu izpildi Objektā, kurus ietekmēs Ēkas nomniekam nepieciešamie risinājumi;*
- *Pasūtītājs, ņemot vērā iepriekš minēto, šobrīd veic izmaiņas būvprojektā, pielāgojot Ēku nomnieka tehnoloģiskajām vajadzībām, t.sk. paredzot ceļa daļas un iekšējo inženiertīklu paplašinājumu, kā arī plānojuma izmaiņas Ēkā;*
- *Plānoto būvprojekta izmaiņu realizācijai paredzēts rīkot sarunu procedūru ar būvdarbu veicēju par papildus veicamiem būvdarbiem, kuras ietvaros tiks panākta vienošanās par jaunu būvdarbu izpildes termiņu;*
- *Līgumā termiņa pagarinājums nepieciešams tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt,*

vienojas par sekojošo:

1. Būvdarbu izpildes termiņš tiks noteikts pēc izmaiņu veikšanas Objekta būvprojektā, plānotās sarunu procedūras par papildus veicamiem būvdarbiem Objektā, ietvaros.
2. Papildus vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, kas pa vienam nodota katrai pusei un ir 2019.gada 29.janvārī noslēgtā līguma Nr.L/r-19/007 neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieks
A.Purmalis

SIA “Ostas celtnieks”
valdes priekšsēdētājs
Konstantins Bursakovskis

SIA “Ostas celtnieks”
valdes locekle
Elīna Epalte -Drulle

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu