

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2021.gada 25.maija
Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-54

Datums skatāms laika zīmogā,
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Andris Purmalis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “CTB”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Pēteris Andrijaņovs (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un abi kopā – Puses,

Saskaņā starp Pusēm 2021.gada 25.maijā noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-54 par būvdarbiem būvobjektā “Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana” nosacījumiem (turpmāk – Līgums) un

ņemot vērā 2021.gada 3.novembra aktu par būvdarbu izpildes termiņu, ar ko konstatēts, ka:

- Atbilstoši Līguma 4.1.1.punkta nosacījumiem būvdarbu izpildes termiņš ir 90 kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,

- Atbilstoši Līguma 4.1.3.punkta nosacījumiem būvdarbu izpilde jāuzsāk 10 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvobjektā,

- Apliecinājuma kartē Nr. BIS-BV-3.5-2020-1 noteiktie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildīti 2021.gada 8.jūlijā,

- Būvdarbu izpilde būvobjektā “Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana” uzsākta 2021.gada 12.jūlijā un būvdarbu izpilde jāpabeidz līdz 2021.gada 10.oktobrim (ieskaitot),

- 2021.gada 1.oktobrī Ventspils pilsētas domes pārstāvji ierosināja korigēt atsevišķu būvprojektā stādāmo koku novietojumu. Vienlaicīgi tika konstatēts, ka būvprojektā norādītās koku sugas un apjoms nesakrīt ar Līguma būvdarbu tāmē paredzētajām koku sugām un apjomu, sakarā ar ko tika veikta būvprojekta “Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana” izmaiņu izstrāde.

- Būvprojekta izmaiņas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļa saskaņoja 2021.gada 15.oktobrī,

- Atbilstoši būvprojekta izmaiņām stādāmo koku apjoms un sugas no Pasūtītāja un būvuzrauga puses tika saskaņotas 2021.gada 19.oktobrī,

- Izpildītājs plānoja būvobjektā koku stādīšanas darbus uzsākt 2021.gada 1.oktobrī un pabeigt Līgumā noteiktajā kopējā būvdarbu izpildes termiņā, t.i., līdz 2021.gada 10.oktobrim, kas kopumā sastāda 10 kalendārās dienas. Pasūtītājs un būvuzraugs pēc būvprojekta izmaiņu saskaņošanas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļā 2021.gada 19.oktobrī saskaņoja stādāmo koku materiālu, no kā izriet, ka sākot ar 2021.gada 20.oktobri Izpildītājam iepriekš plānotajās 10 kalendārajās dienās, t.i., līdz 2021.gada 29.oktobrim (ieskaitot) jāpabeidz šī darba izpilde,

- Atbilstoši Līguma 4.4.3.punktam, Izpildītājam pienākas Līgumā noteiktā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums par 19 kalendārajām dienām, kas nozīmē, ka Līgumā paredzētie būvdarbi pabeidzami līdz 2021.gada 29.oktobrim, noslēdz papildus vienošanos Nr.1 (turpmāk – Vienošanās Nr.1):

1. Puses vienojas, ka Līguma 4.1.1.punktā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 19 (deviņpadsmit) kalendārajām dienām.
2. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās Nr.1 sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Izpildītājs
SIA "CTB" valdes loceklis

_____ A.Purmalis

_____ P.Andrijānovs