

Vienošanās Nr. 1
par grozījumiem 2022. gada 30. decembra līgumā
par sanācijas darbu veikšanu
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/45)

Ventspilī, datumu skatīt laika zīmogā

Ventspils brīvostas pārvalde, nodokļu maksātāja Nr.9000028408, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, kuru uz nolikuma pamata pārstāv brīvostas pārvaldnieks Andris Pūrmalis, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

AS “VentEko”, reģistrācijas numurs 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Arta Bažovska, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas – Puses,

ņemot vērā to, ka:

- 2022. gada 20. maijā tika izsludināts atklāts konkurss “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45 (turpmāk – Iepirkums), kura ietvaros galīgais lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Izpildītājam tika pieņemts tikai 2022. gada 17. novembrī;
- 2022. gada 29. decembrī tika saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja atzinums par Iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā rezultātā līguma par sanācijas darbu veikšanu noslēgšana kļuva iespējama tikai 2022. gada 30. decembrī;
- sākotnējā līguma par sanācijas darbu veikšanu slēgšana bija paredzēta 2022.gada septembrī, attiecīgi plānotais darbu izpildes laika grafiks tika sagatavots, paredzot, ka darbi tiks uzsākti 2022. gada septembrī,
- uzsākot darbus 2023. gada janvārī, ir samazinājies kopējais sanācijas darbu izpildes laiks, kā dēļ nepieciešams atsevišķus darbus veikt intensīvāk un ātrāk, kā sākotnēji plānotajā darbu izpildes laika grafikā paredzēts. Vairāki darbu veidi jāpārplāno, un jāmaina šo darbu secība, lai lietderīgi un efektīvi izmantotu pieejamos resursus prioritāro aktivitāšu nodrošināšanai,
- sākotnēji plānotajā laika grafikā darbus bija paredzēts uzsākt septembrī, 2. mēnesī bija paredzēts uzsākt sanācijas sistēmu aprobāciju, un no 3. mēneša – ekspluatāciju, ko ir nozīmīgi realizēt gada nosacīti siltajos mēnešos. Līgums par sanācijas darbu veikšanu paredzēja, ka līdz 2022. gada 31. decembrim Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpmonitoringa pārskatu. Ņemot vērā līguma par sanācijas darbu veikšanu noslēgšanas datuma izmaiņas, sanācijas sistēmu aprobāciju nepieciešams pārcelt par vienu mēnesi, tā kā līgums par sanācijas darbu veikšanu noslēgts ziemas periodā, un sanācijas sistēmu aprobācijai un ekspluatācijai ir nepieciešami nosacīti silti laika apstākļi. Attiecīgi jāparedz, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpmonitoringa pārskatu līdz 2023. gada 31. maijam;
- Iepirkumā tika iesniegts plānotais darbu izpildes laika grafiks un plānotais maksājumu grafiks, taču tie neietekmēja iepirkuma rezultātu (netika atsevišķi vērtēti, pieņemot lēmumu par Iepirkuma uzvarētāju). Tā kā maksājumu grafiks ir cieši saistīts ar darbu faktisko izpildi (līguma mērķu sasniegšanu), savukārt darbu faktiskā izpilde ir atkarīga gan no sanācijas programmas saskaņošanas Valsts Vides dienestā, gan laikapstākļiem, ir nepieciešams turpmākos precizējumus darbu izpildes laika un maksājumu grafikos veikt operacionālajā līmenī, iepazīstoties ar reālo situāciju objektā.,

- *kopējais līguma par sanācības darbu veikšanu izpildes termiņš paliek nemainīgs – 2024. gada 30. aprīlis,*

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem 2022. gada 30. decembra līgumā par sanācības darbu veikšanu (*Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/45*), turpmāk – Līgums.

1. No Līguma 4.5.4. punkta tiek izslēgta atsauce uz Tāmes 4.6. punktu, jo apstiprinātajā Tāmes paraugā nav 4.6. punkta.
2. Līguma 5.8. punktā vārdi un skaitļi “līdz 2022. gada 31. decembrim” tiek aizstāti ar vārdiem un skaitļiem “Līdz 2023. gada 31. maijam”.
3. Šādi pielikumi ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:
 - 1.pielikums: Aktuālais darbu izpildes laika grafiks;
 - 2.pielikums: Aktuālais naudas plūsmas grafiks.
4. Turpmāk plānotais darbu izpildes laika grafiks, nemainot Līguma kopējo izpildes termiņu, un plānotais maksājumu grafiks, nepalielinot kopējo līgumcenu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, tiek precizēti darbu izpildes procesā pēc nepieciešamības, ņemot vērā faktisko darbu izpildi un Līguma nosacījumus par maksājumu veikšanu. Par sākotnējo atjaunoto laika un maksājumu grafiku un turpmāk par vērā ņemamām izmaiņām tajos savstarpēji rakstveidā vienojas Pasūtītāja un Izpildītāja kontaktpersonas.
5. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
6. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu.

Pasūtītājs

(Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris
Purmalis)

Izpildītājs

(valdes locekle Arta Bažovska)

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu