

PAPILDUS VIENOŠANĀS
PIE IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. 6.1.1.0/17/I/001-57
(datēts ar 25.05.2021.)

Ventspilī, 2023.gada 23.februārī

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un SIA “CTB” tās valdes priekšsēdētāja Gata Zvirbuļa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi Puse, ņemot vērā 2023.gada 22.februāra aktu par būvdarbu izpildes termiņu, ar ko konstatēts, ka:

- Atbilstoši Līguma 4.1.1.punkta nosacījumiem būvdarbu izpildes termiņš ir 150 kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
- Atbilstoši Līguma 4.1.3.punkta nosacījumiem būvdarbu izpilde jāuzsāk 10 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvobjektā.
- Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.5-2020-55 noteiktie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildīti 2021.gada 30.jūnijā.
- Būvdarbu izpilde būvobjektā “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” uzsākta 2021.gada 5.jūlijā un būvdarbu izpilde jāpabeidz līdz 2021.gada 1.decembrim (ieskaitot).
- Atbilstoši 2021.gada 17.novembra aktam par tehnoloģisko pārraukumu sākot ar akta parakstīšanas datumu objektā Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, fiksējot, ka atbilstoši Līgumā noteiktajam būvdarbu izpildei atlikušas 15 kalendārās dienas.
- 2022.gada martā Izpildītājs vērsās pie Pasūtītāja ar vēstuli Nr.22-2037 par to, ka Izpildītājam ar Pasūtītāju ir noslēgti vairāki būvdarbu līgumi (t.sk. par objektu “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī”), kuru izpildi diemžēl ietekmējusi situācija pasaulē saistībā ar Covid-19 izplatību, bet jo īpaši saistībā ar karadarbību Ukrainā, kas radījis iepriekš nepieredzētu un neparedzamu cenu kāpumu būvniecībā. Šajā sakarā Izpildītājs informēja, ka bez situācijas risinājuma būvdarbu atsākšana/turpināšana šajā sezonā nav iespējama.
- Tikai 2022.gada 14.jūlijā Pasūtītājs un Izpildītājs vienojās par būvdarbu turpināšanu objektā “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī”, parakstot pie Līguma vienošanos par būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu Izpildītājam.
- Būvdarbu izpilde objektā “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” tika atsākta 2022.gada 25.jūlijā, par ko 2022.gada 25.jūlijā tika parakstīts akts par darbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, un, ņemot vērā iepriekš patērēto laiku būvdarbu izpildei objektā, būvdarbi faktiski bija jāpabeidz līdz 2022.gada 8.augustam.
- Ņemot vērā to, ka objektā “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” iebūvētā betona bruģa T6 (pelēks, ar abrazīvu virsmu) ražotājam SIA “Ventbetons” tika ierosināta maksātnespēja, un uzņēmums jaunu produkciju uz darbu atsākšanu objektā neražoja, bija nepieciešams piemeklēt līdzīgu pēc izskata un raksturlielumiem betona bruģi 265m2 apjomā Objekta atlikušo ietves izbūves darbu izpildei posmā no PK 0+730 līdz PK 0+855. Pasūtītājs ar Ventspils valstspilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu ietves bruģa veidu saskaņoja 2022.gada 6.septembrī, par ko Izpildītājs tika informēts un lūgts nekavējoties pasūtīt iztrūkstošo betona bruģa apjomu.
- Faktiski bruģa piegāde Objektā tika veikta 2022.gada 10.oktobrī.
- Ietves betona bruģa iztrūkstošā apjoma izbūvei nepieciešamas 10 kalendārās dienas, kas nozīmē, ka būvdarbu izpilde jāpabeidz līdz 2022.gada 20.oktobrim (ieskaitot).

noslēdz papildus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Līguma 4.1.1.punktā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 73 (septiņdesmit trīs) kalendārajām dienām.
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās sagatavota elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām.

Pasūtītājs
Ventpils brīvostas pārvaldnieks

Izpildītājs
SIA "CTB" valdes priekšsēdētājs

_____ A.Purmalis

_____ P.Zvirbulis