

# PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.1

## PIE IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. 6.1.1.0/17/I/001-61

Datums skatāms laika zīmogā (10.01.2024.)

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka vietnieka, Inženiertehniskā departamenta vadītāja Arņa Mazaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un SIA “VIA” valdes priekšsēdētāja Ginta Gruntiņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā – Puses un katra atsevišķi Puse,

ņemot vērā:

- 2023.gada 12.decembrī starp pusēm sastādīto un parakstīto aktu par būvdarbu izpildes termiņu,
- Saskaņā ar Līguma 4.1.1.punktā noteikto, objekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī”, turpmāk – Objekts, būvdarbu izpildes termiņš ir 180 kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
- Saskaņā ar Līguma 4.1.3.punktā noteikto, būvdarbu izpilde jāuzsāk 10 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvobjektā,
- Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.5-2022-90 noteiktie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildīti 2023.gada 5.jūnijā,
- Būvdarbu izpilde Objektā uzsākta 2023.gada 7.jūnijā, un būvdarbu izpilde atbilstoši Līgumā noteiktajam bija jāpabeidz līdz 2023.gada 3.decembrim (ieskaitot),
- Izpildītājs ir informējis pasūtītāju par apstākļiem, kas kavē būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un to, ka kavējumu ir izraisījuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi,
- Pasūtītājs ir izvērtējis kavējumu pamatojošo dokumentāciju un konstatējis, ka:
  - 1) Izpildītāja apakšuzņēmējs SIA “Elektriķis” 2023.gada 28.jūlijā ir veicis Objektā iebūvējamo gaismekļu un gaismekļu balstu pasūtīšanu. Atbilstoši pasūtījuma nosacījumiem gaismekļu un gaismekļu balstu piegādes termiņš ir 14 nedēļas, t.i., līdz 2023.gada 3.novembrim;
  - 2) Būvizstrādājumu ražotājs “Neri” ir informējis Izpildītāju, ka būvizstrādājumu piegāde kavējas un ka piegādi visā apjomā plānots izpildīt līdz 2023.gada 4.decembrim. Kavējuma iemesls – būvizstrādājumu čuguna pamatņu un gaismekļu atsevišķu sastāvdaļu iztrūkums, ko ietekmējuši plūdi Itālijā 2023. gada maijā;
  - 3) Izpildītāja apakšuzņēmējs SIA “Elektriķis” no būvizstrādājumu ražotājs “Neri” Objektā iebūvējamo gaismekļu balstus un to detaļas visa projekta apjomā ir saņēmis 2023.gada 23.novembrī, savukārt Objektā iebūvējamās gaismekļus visa projekta apjomā – 2023.gada 6.decembrī;
  - 4) Atbilstoši Izpildītāja sniegtajai informācijai gaismekļu komplektācijai pēc to piegādes nepieciešamas 5 darba dienas, aprīkojuma uzstādīšanai Objektā – 10 darba dienas;
  - 5) Kopā apgaismojuma aprīkojuma uzstādīšanai tika plānotas apmēram 19 kalendārās dienas pēc to piegādes (faktiski piegādāts 2023.gada 6.decembrī), kas ir uzskatāms par atbilstošu termiņu Līgumā paredzētā apjoma izpildei;
  - 6) būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kavējumu par 22 (divdesmit divām) kalendārajām dienām ir izraisījuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, ko Izpildītājs nevarēja paredzēt;
  - 7) Saskaņā ar Līguma 4.4. punkta 4.4.3. apakšpunktā noteikto, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi;
  - 8) Līgumā termiņa pagarinājums nepieciešams tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt,

noslēdz papildus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Līguma 4.1.1.punktā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par 22 (divdesmit divām) kalendārajām dienām.
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās sagatavota elektroniski un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Pasūtītājs

Izpildītājs

---

Ventspils brīvostas pārvaldnieka  
vietnieks,  
Inženiertehniskā departamenta vadītājs  
Arnis Mazalis

---

SIA "VIA" valdes priekšsēdētājs  
Gints Gruntiņš

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONIKIEM PARAKSTIEM UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU*